



ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCUS SILVA ROCHA AGUIAR  
ENG. ELET. - CREA 18.676/DF

**OBRA:** ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIA URBANA DO MUNICÍPIO  
**LOCAL:** AVENIDA PREFEITO CAIO E AVENIDA AVENIDA DOM PEDRO  
**DATA:** 22 DE MARÇO DE 2021

**REFERÊNCIA:** SINAPI 02/2021 - NÃO DES.

**BDI:** 25,20%

**LS:** 113,04% - NÃO DES.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	VALOR	DIAS					
					30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1			ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIA URBANA DO MUNICÍPIO	491.997,47	135.437,14	178.278,94	178.281,38	-	-	-
					27,53%	36,24%	36,24%	0,00%	0,00%	0,00%
	1		ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIA URBANA DO MUNICÍPIO	491.997,47	135.437,14	178.278,94	178.281,38	-	-	-
					27,53%	36,24%	36,24%	0,00%	0,00%	0,00%
	1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.277,52	4.277,52	-	-	-	-	-
				100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	24.404,99	8.134,18	8.134,18	8.136,62	-	-	-
				100,00%	33,33%	33,33%	33,34%	0,00%	0,00%	0,00%
	3	AVENIDA PREFEITO CAIO	123.025,44	123.025,44	-	-	-	-	-	
			100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	4	AVENIDA DOM PEDRO	340.289,52	-	170.144,76	170.144,76	-	-	-	
			100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
DESEMBOLSO MENSAL (SEM BDI)				392.969,23	108.176,63	142.395,32	142.397,27	-	-	-
BDI (22,5%)				99.028,24	27.260,51	35.883,62	35.884,11	-	-	-
DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI)				491.997,47	135.437,14	178.278,94	178.281,38	-	-	-
TOTAL MENSAL (%)					27,53%	36,24%	36,24%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL ACUMULADO					27,53%	63,77%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%